

## Polimex-Mostostal uzgodnił z Generalną Dyрекcją Dróg Krajowych i Autostrad termin realizacji odcinka drogi ekspresowej S-69 od Węzła Mikuszowice do Węzła Żywiec

09/04/2013



W wyniku uznania przez zamawiającego roszczeń Polimexu-Mostostalu uzgodniono aneks do kontraktu, który przedłuża termin realizacji prac do 1 czerwca 2013 roku.

W najbliższym czasie na tym odcinku S-69 Polimex-Mostostal zakończy roboty ziemne w tym wykopy i nasypy oraz wykona wzmocnienia podłoża w wykopie pod konstrukcję nawierzchni oraz samą konstrukcję nawierzchni złożoną z sześciu warstw (odsączającej, technologicznej, podbudowy pomocniczej i trzech warstw bitumicznych: podbudowy, wiążącej, ścieralnej). Zostaną zrealizowane prace wykończeniowe, tj. m.in. umocnienia rowów, układanie krawężników i nawierzchni chodników na drogach poprzecznych, jak również elementy bezpieczeństwa ruchu, w tym: bariery ochronne, oznakowanie pionowe i poziome drogi oraz tereny zielone wraz z nasadzeniami drzew i krzewów.

Na wykonywanym odcinku drogi znajduje się dwadzieścia pięć inżynierskich obiektów mostowych, w tym największy obiekt - estakada w miejscowości Rybarzowice o długości 1280 m. z dwudziestoma dwoma przęsłami. Na niemalże wszystkich obiektach mostowych i estakadach wykonano już w całości ustroje nośne. Trwają tam roboty wykończeniowe.

Polimex-Mostostal zmobilizował do wykonania tego zadania odpowiednie siły własne jak również podwykonawców. W kulminacyjnym momencie przewidywane jest zatrudnienie powyżej 1500 osób przy pracach na tym odcinku drogi. Do realizacji zadania zmobilizowanych zostanie kilkaset sztuk ciężkiego sprzętu w

tym spycharek, równiarek, koparek, walców, rozścielaczy i samochodów ciężarowych różnego typu.

[PDF](#)