

Informacja w sprawie budowy stadionu im. Ernesta Pohla w Zabrze

27/11/2013



W wyniku konieczności wprowadzenia zmian do dokumentacji projektowej, które były następstwem zgłoszonych przez zamawiającego - Stadion w Zabrzu sp. z o.o. - zmian adaptacyjnych, mających na celu zoptymalizowanie niektórych funkcjonalności obiektu, Polimex-Mostostal został zmuszony do spowolnienia lub wstrzymania niektórych prac budowlanych w oczekiwaniu na dokumentację projektową dostarczaną przez zamawiającego.

Polimex-Mostostal wielokrotnie i na bieżąco informował zamawiającego o występujących brakach i błędach w dokumentacji projektowej dotyczących różnych zakresów koniecznych do wykonania prac.

Zwracał także uwagę na zwłokę w akceptacji przez zamawiającego wniosków materiałowych (np. dotyczących zadaszania z poliwęglanu, co uniemożliwiało wykonawcy zamówienie płyt i rozpoczęcie montażu zadaszania). Opóźnienia akceptacji sięgają kilku miesięcy.

Zamawiający podjął także decyzje w sprawie wstrzymania niektórych robót w związku z koniecznością dostarczenia przez niego projektów zamiennych, których Polimex-Mostostal nie otrzymał, w wyniku czego nie mógł kontynuować budowy.

Z kolei inna decyzja zamawiającego w sprawie wyłączenia z zakresu zlecenia niektórych robót spowodowała, że w konsekwencji nie było możliwe realizowanie przez Polimex-Mostostal prac powiązanych, takich jak prace wykończeniowe, elewacyjne, posadzkowe, montażowe i in.

Kolejna decyzja zamawiającego dotycząca wstrzymania wykonywania instalacji CO spowodowała, że pomieszczenia stadionu nie są ogrzewane, co uniemożliwia kontynuowanie prac w okresie zimowym.

Zamawiający natomiast odstąpił od umowy i wezwał Polimex-Mostostal do zapłaty kary umownej.

W ocenie Polimexu-Mostostalu zamawiający nie ma ku temu podstaw.

Polimex-Mostostal będzie obecnie analizować zaistniałą sytuację pod względem formalnoprawnym i w efekcie podejmie stosowne działania.

[PDF](#)