

Raport bieżący nr 54/2024

Data sporządzenia: 8.11.2024 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Podpisanie protokołu z ustaleń do ugody częściowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., 43/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., 44/2023 z dnia 2 listopada 2023 r. i 11/2024 z dnia 29 marca 2024 informuje, iż w dniu 8 listopada 2024 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Kogeneracja”) oraz konsorcjum w składzie: Emitent oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta, dalej łącznie „Wykonawca”), w wyniku postępowania mediacyjnego, prowadzonego przed Mediatorami Stałymi z Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, podpisały protokół z ustaleń Stron. Zgodnie z w/w protokołem, Strony zawrą ugodę częściową, kończącą spór związany z roszczeniami finansowymi Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia umownego, określonego w Umowie na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracji w Siechnicach („Umowa”) - o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Warunkiem zawarcia ugody częściowej, a w konsekwencji aneksu do Umowy, jest uzyskanie wymaganych zgód korporacyjnych Stron, w tym zgody Walnego Zgromadzenia Kogeneracji. Zgodnie z projektem aneksu do Umowy, wysokość wynagrodzenia umownego Wykonawcy ulegnie podwyższeniu - z tytułu waloryzacji pozaumownej (związanej ze zmianą stosunków), umownej oraz wykonania prac: dodatkowych, zamiennych, jak i usuwania ryzyk terenu budowy - o kwotę netto 157.500.000,00 PLN netto, tj. 193.725.000,00 PLN brutto. Jednocześnie, w projekcie aneksu Strony stwierdzają, że kwota 37.427.770,37 PLN netto stanowiąca sumę płatności, dokonanych przez Kogenerację w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 20 września 2023 r., została zawarta w kwocie wynagrodzenia, określonego w aneksie do Umowy i pomniejszy kwotę jaką otrzyma Wykonawca, tytułem zapłaty wynagrodzenia umownego, z uwagi na jej uregulowanie przez Kogenerację przed zawarciem aneksu. Spór związany z terminem wykonania zobowiązania, określonego w Umowie na dzień 30 kwietnia 2024 r., pozostanie przedmiotem obowiązującej umowy mediacji, a jego zakończenie nastąpi poprzez zawarcie kolejnego aneksu do Umowy.