

Raport bieżący nr 17/2025

Data sporządzenia: 19.03.2025 r.

Skrócona nazwa emitenta: POLIMEX MOSTOSTAL

Temat: Zawarcie ugody częściowej.

Podstawa prawna: art. 17 ust. 1 MAR - informacje poufne.

Treść raportu:

Zarząd Polimex Mostostal S.A. z siedzibą w Warszawie („Emitent”) w nawiązaniu do raportów bieżących nr 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r., nr 43/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 44/2023 z dnia 2 listopada 2023 r., nr 11/2024 z dnia 29 marca 2024 r. i nr 54/2024 z dnia 8 listopada 2024 r. informuje, iż w dniu 19 marca 2025 r. Zespół Elektrociepłowni Wrocławskich KOGENERACJA S.A. z siedzibą we Wrocławiu („Kogeneracja”) oraz konsorcjum w składzie: Emitent oraz Polimex Energetyka sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (podmiot zależny Emitenta, dalej łącznie „Wykonawca”), w wyniku postępowania mediacyjnego, prowadzonego przed Mediatorami Stałymi z Sądu Polubownego przy Prokuraturii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej, zawarli ugodę częściową („Ugoda Częściowa”). Zawarcie Ugody Częściowej, po jej zatwierdzeniu przez właściwy sąd, stanie się podstawą podpisania aneksu nr 1 do Umowy oraz zakończenia sporu związanego z roszczeniami finansowymi Wykonawcy o zwiększenie wynagrodzenia umownego, określonego w Umowie na budowę Elektrociepłowni gazowo-parowej dla Kogeneracji w Siechnicach („Umowa”) - o zawarciu której Emitent informował w raporcie bieżącym 28/2021 z dnia 23 czerwca 2021 r. Po zatwierdzeniu Ugody Częściowej przez właściwy sąd, strony zawrą aneks do Umowy, na mocy którego wysokość wynagrodzenia umownego Wykonawcy ulegnie podwyższeniu - z tytułu waloryzacji pozaumownej (związanej ze zmianą stosunków), waloryzacji umownej związanej ze zmianą minimalnego wynagrodzenia za pracę oraz minimalnej stawki godzinowej oraz z tytułu wykonania prac: dodatkowych, zamiennych, jak i usuwania ryzyk terenu budowy - o kwotę netto 157.500.000,00 PLN netto, tj. 193.725.000,00 PLN brutto. Aneks przewiduje, że Wykonawca otrzyma ww. kwotę pomniejszoną o kwotę 37.427.770,37 PLN netto - stanowiącą sumę płatności, dokonanych przez Kogenerację w wykonaniu postanowienia Sądu Okręgowego we Wrocławiu z 20 września 2023 r. przed zawarciem Ugody Częściowej - w częściach określonych w Aneksie. Spór związany z terminem wykonania zobowiązania, określonego w Umowie na dzień 30 kwietnia 2024 r., pozostanie przedmiotem obowiązującej umowy mediacji, a jego zakończenie nastąpi poprzez zawarcie kolejnego aneksu do Umowy.